

CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA-GO				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE ABADIÂNIA-GO							
LOCAL: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, CENTRO, ABADIÂNIA-GO							
REF.: AGETOP NOV/2017 - DESONERADA - SINAPI /2018 DATA 20/02/2018							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR (R\$)	ETAPA 1		ETAPA 2	
				Sp* %	Ac* %	Sp* %	Ac* %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	0,57%	1.844,36	100,00	100,00		
2.0	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	23,64%	21.261,03	100,00	100,00		
3.0	PAREDES	3,95%	1.653,25	100,00	100,00		
4.0	ESQUADRIAS	1,82%	923,36			100,00	100,00
5.0	VIDROS	2,73%	1.356,18			100,00	100,00
6.0	COBERTURA	10,55%	4.971,55	80,00	20,00	20,00	100,00
7.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNO	6,09%	5.022,33	30,00	70,00	70,00	100,00
8.0	FORRO	2,73%	1.544,69			100,00	100,00
9.0	PINTURA	7,49%	3.560,23			100,00	100,00
10	ACABAMENTO	0,39%	258,18			100,00	100,00
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1,26%	663,47	50,00	50,00	50,00	100,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO	1,35%	658,88	70,00	30,00	30,00	100,00
13	LOUÇAS E METAIS	1,97%	1.450,78			100,00	100,00
14	MÃO DE OBRA	32,09%	26.020,29	40,00	60,00	60,00	100,00
15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,38%	2.247,38	50,00	50,00	50,00	100,00
16	TOTAL GERAL	100,00%	73.435,97	54,52%	45,48%	45,48%	100,00%
				R\$ 40.039,90		R\$ 33.396,06	R\$ 73.435,97

WILLIS MENDES GARCIA LIMA
 ENG.º CIVIL CREA 1014091306D-GO

* Sp= Simples
 * Ac= Acumulado